



# COMUNE DI PISA

---

Copia

RELAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DANNI DI GUERRA ALL'AULA MAGNA  
DELLA R.UNIVERSITA' DI PISA.

iiii-----iiii

I lavori di copertura del tetto all'aula magna dell'Universi-  
tà sono stati interrotti per mancanza di materiali.

E' stata fatta richiesta dal Genio Civile delle tegole, mattoni,  
cartoni catramati presso i comandi alleati sin da qualche giorno, mate-  
riali necessari già promessi dal Sig. Cap.no Keller. I detti materiali  
sono già pronti presso i produttori, ma manca il permesso di poterli  
far affluire presso il luogo ove necessitano causa il blocco dei mate-  
riali edilizi.

Per impedire che le piogge iniziate danneggino irreparabilmen-  
te gli affreschi rimasti intatti ( come già hanno iniziato a danneg-  
giare) necessita l'autorizzazione ad usare detti materiali e l'autoriz-  
zazione straordinaria all'Impresa Cilento di iniziare detti lavori, in  
attesa del disbrigo delle pratiche necessarie per l'autorizzazione de-  
finitiva.

Nota - L'Impresa Chella, incaricata della riparazione dell'I-  
stituto di Fisica chiede una simile autorizzazione per usare i materia-  
li già da lei richiesti a mezzo del Genio Civile da circa 10 giorni  
per poter por mano ai lavori.

F.to Piero Fornaciari